

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO			
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês
	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA	233.954,69	% Período:	11,21%	19,43%	38,25%	29,19%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.314,87	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.314,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	INFRA ESTRUTURA	15.279,17	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.279,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	SUPER ESTRUTURA	7.190,22	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.595,11	R\$ 3.595,11	R\$ -	R\$ -
4.0	ALVENARIA	20.105,53	% Período:	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5.026,38	R\$ 15.079,15	R\$ -	R\$ -
5.0	ESQUADRIAS	22.234,04	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.117,02	R\$ 11.117,02
6.0	COBERTURA	89.140,26	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 44.570,13	R\$ 44.570,13
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.401,14	% Período:	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 2.600,28	R\$ 2.600,28	R\$ 5.200,57
8.0	AVCB	753,52	% Período:	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 188,38	R\$ 565,14
9.0	REVESTIMENTO	48.361,69	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 24.180,84	R\$ 24.180,84	R\$ -
10.0	PINTURA	13.664,29	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

				R\$	-	R\$	-	R\$	6.832,15	R\$	6.832,15
11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.509,95				% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Total: R\$ 233.954,69				Período:	%:		11,21%	19,43%	38,25%	29,19%	
					Repasse:		26.215,54	45.455,39	89.488,80	72.794,96	
					Contrapartida:		0,00	0,00	0,00	0,00	
					Outros:		-	-	-	-	
					Investimento:		26.215,54	45.455,39	89.488,80	72.794,96	
				Acumulado:	%:		11,21%	19,43%	38,25%	31,11%	
					Repasse:		26.215,54	45.455,39	89.488,80	72.794,96	
					Contrapartida:		0,00	0,00	0,00	0,00	
					Outros:		-	-			
					Investimento:		26.215,54	71.670,92	161.159,73	233.954,69	
LOCAL = ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO - MORRO DA GARÇA-MG											