

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês
	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA	207.357,74	% Período:	11,95%	25,16%	31,50%	22,73%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.729,72	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.729,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	INFRA ESTRUTURA	14.758,35	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 7.379,18	R\$ 7.379,18	R\$ -	R\$ -
3.0	SUPER ESTRUTURA	31.346,98	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.673,49	R\$ 15.673,49	R\$ -	R\$ -
4.0	ALVENARIA	19.864,68	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 9.932,34	R\$ 9.932,34	R\$ -
5.0	ESQUADRIAS	12.408,55	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.204,27	R\$ 6.204,27
6.0	COBERTURA	51.352,08	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 25.676,04	R\$ 25.676,04
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.178,65	% Período:	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 589,33	R\$ -	R\$ 589,33
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.994,81	% Período:	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 4.497,40	R\$ -	R\$ 4.497,40
9.0	AVCB	753,52	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,52
10.0	REVESTIMENTO	47.016,73	% Período:	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%

				R\$ -	R\$ 14.105,02	R\$ 23.508,37	R\$ 9.403,35	
11.0 PINTURA 13.182,35			% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.591,18	R\$ 6.591,18	
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.771,31			% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.771,31	
Total: R\$ 207.357,74			Período:	%:	11,95%	25,16%	31,50%	22,73%
				Repassse:	24.782,38	52.176,76	71.912,20	58.486,40
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00
				Outros:	-	-	-	-
				Investimento:	24.782,38	52.176,76	71.912,20	58.486,40
			Acumulado:	%:	11,95%	25,16%	34,68%	28,21%
				Repassse:	24.782,38	52.176,76	71.912,20	58.486,40
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00
				Outros:	-	-		
				Investimento:	24.782,38	76.959,14	148.871,34	207.357,74

LOCAL = ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA - MORRO DA GARÇA-MG