



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		142.794,66	% Período:	15,35%	44,05%	40,60%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.905,46	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%
			R\$	4.905,46	R\$ -	R\$ -
2.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	7.856,52	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$	3.928,26	R\$ 3.928,26	R\$ -
3.0	BANHEIRO NOVO	7.414,23	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$	3.707,12	R\$ 3.707,12	R\$ -
4.0	ESQUADRIAS	22.229,76	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$	-	R\$ 11.114,88	R\$ 11.114,88
5.0	LAJE E TETO	1.060,39	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%
			R\$	265,10	R\$ 265,10	R\$ 530,20
6.0	MURO DIVISÓRIO	42.932,66	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$	-	R\$ 21.466,33	R\$ 21.466,33
7.0	TELHADO	36.461,51	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%
			R\$	9.115,38	R\$ 18.230,76	R\$ 9.115,38
8.0	TELHADO GARAGEM	8.365,52	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$	-	R\$ 4.182,76	R\$ 4.182,76

9.0	PINTURA		11.568,61	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 11.568,61
Total: R\$ 142.794,66			Período:	%:	15,35%	44,05%	40,60%
				Repasse:	21.921,31	62.895,20	57.978,15
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00
				Outros:	-	-	-
				Investimento:	21.921,31	62.895,20	57.978,15
			Acumulado:	%:	15,35%	44,05%	40,60%
				Repasse:	21.921,31	62.895,20	57.978,15
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00
				Outros:	-	-	-
				Investimento:	21.921,31	84.816,51	142.794,66
LOCAL = RUA IBRAIM DIAMANTINO, Nº: 141 - BAIRRO: POMPÉIA - MORRO DA GARÇA-MG							