



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 39.248-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO SALA PROCURADORIA
DO MUNICÍPIO DE MORRO DA
GARÇA - MG

RECURSO

PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	438,64		100										
1.1.1	PLACA DE OBRA	438,64	438,64	100									438,64	100
1.2	CONSTRUÇÃO SALA	39.925,46												
1.2.1	DEMOLIÇÃO	83,14	83,14	100	-		-		-				83,14	100
1.2.2	INFRAESTRUTURA	2.664,54	2.664,54	100	-		-		-				2.664,54	100
1.2.3	SUPRAESTRUTURA	6.082,27	3.041,14	50	3.041,14	50	-		-				6.082,27	100
1.2.4	ALVENARIA	3.900,92	3.900,92	100	-		-		-				3.900,92	100
1.2.5	CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO	4.078,54	-		4.078,54	100	-		-				4.078,54	100
1.2.6	ESQUADRIAS	2.979,48	-		2.979,48	100	-		-				2.979,48	100
1.2.7	PINTURA	2.838,99	-		-		2.838,99	100	-				2.838,99	100
1.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO	3.313,17	-		3.313,17	100	-		-				3.313,17	100
1.2.9	LOUÇAS E METAIS	1.852,38	-		-		1.852,38	100	-				1.852,38	100
1.2.10	FORRO	1.936,15	-		-		1.936,15	100					1.936,15	100
1.2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	466,79	-		466,79	100	-						466,79	100
1.2.12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1.261,92	-		1.261,92	100	-						1.261,92	100
1.2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.388,91	-		1.694,46	50	1.694,46	50					3.388,91	100
1.2.14	FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS	653,96	-		-		653,96	100					653,96	100
1.2.15	AR-CONDICIONADO	4.424,30	-		-		4.424,30	100	-				4.424,30	100
TOTAL R\$		40.364,10	PERÍODO	10.128,38	25,09	16.835,49	41,71	13.400,24	33,20	-	-		40.364,10	100
		ACUMULADO	10.128,38	25,09	26.963,87	66,80	40.364,10	100,00	40.364,10	100,00				

Morro da Garça, 13 de janeiro de 2022

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

Responsável Técnico
Valério Diniz Mourthé
CREA: MG 18016/D